

ID	Ime opravila	EM	količina	Trajanje	Začetek	Zaključek
1	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA – 1. SKLOP, I. FAZA Občina Vodice			1123 dnevi	Čet 05.04.18	Pon 24.01.22
2	GRADNJA			761 dnevi	Čet 05.04.18	Pon 25.01.21
3	Izgradnja kanalizacije v Vodichah, II. faza - Povezovalni kanal za glavni vod			381 dnevi	Tor 25.09.18	Pet 03.04.20
4	KANAL SP1			381 dnevi	Tor 25.09.18	Pet 03.04.20
5	PRIPRAVLJALNA DELA			16 dnevi	Tor 25.09.18	Tor 16.10.18
9	ZEMELJSKA DELA			132 dnevi	Čet 18.10.18	Sob 08.06.19
14	GRADBENA DELA			5 dnevi	Čet 28.02.19	Tor 12.03.19
16	KANALIZACIJSKA DELA			355 dnevi	Sob 27.10.18	Tor 31.03.20
17	SP1- J1 do J18 - sprememba projekta			20 dnevi	Sob 07.09.19	Sre 02.10.19
18	J18 do J22 - sprememba projekta	m'	907,57	38 dnevi	Čet 03.10.19	Tor 10.12.19
19	J22 do J35 Polje - urbano območje	m'	452,38	38 dnevi	Sre 03.07.19	Pet 09.08.19
20	Polje zgornji ustroj			26 dnevi	Pon 02.03.20	Tor 31.03.20
21	J38 do J35 gradnja kanalizacije DN 500			140,10 dnevi	Čet 21.02.19	Tor 12.03.19
22	J38 do J51 gradnja kanalizacije DN 500	m'	649,32	10 dnevi	Sob 27.10.18	Pet 14.12.18
23	J51 do J57 Utik - urbano območje	m'	260,10	10 dnevi	Tor 05.02.19	Tor 26.02.19
24	J57 do J79 gradnja kanalizacije DN 400	m'	645,18	10 dnevi	Sob 15.12.18	Pet 01.02.19
25	J79 do J90 gradnja kanalizacije DN 400	m'	549,17	10 dnevi	Sre 05.12.18	Pon 21.01.19
26	J90 do J93 -prekop			4 dnevi	Pet 15.03.19	Pon 18.03.19
27	J92 do J105 gradnja kanalizacije DN 400	m'	533,33	10 dnevi	Pon 12.11.18	Pon 28.01.19
28	Pregled in čiščenje kanala	m'	3	3 dnevi	Tor 22.01.19	Pet 25.01.19
29	Tlačni poizkus vodotesnosti	m1	3	3 dnevi	Tor 22.01.19	Pet 25.01.19
30	ZAKLJUČNA DELA			3 dnevi	Sre 01.04.20	Pet 03.04.20
31	Pospravljanje z vzpostavitvijo prvotnega stanja	kpl	1,00	3 dnevi	Sre 01.04.20	Pet 03.04.20
32	Izvedba posnetka izgrajenega kanala s kamero.	m1	390,50	3 dnevi	Sre 01.04.20	Pet 03.04.20
33	KANAL S3			57 dnevi	Tor 15.01.19	Pet 26.04.19
34	PREDEDELA			12 dnevi	Tor 15.01.19	Pon 04.02.19
38	KANALIZACIJA			56 dnevi	Pon 21.01.19	Pet 26.04.19
39	DN250	m1	198,7	7 dnevi	Pet 25.01.19	Čet 31.01.19
40	DN250 - urbano območje S3-10			8 dnevi	Sre 10.04.19	Sre 17.04.19
41	DN250 - ob cesti	m1	85,4	4 dnevi	Pon 21.01.19	Čet 24.01.19
42	prekop - cevi DN 250	m	85,3	3 dnevi	Pet 22.03.19	Ned 24.03.19
43	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE			5 dnevi	Čet 18.04.19	Pet 26.04.19
44	Izdelava nevezane nosilne plasti	m3	100,00	2 dnevi	Čet 18.04.19	Pet 19.04.19
45	Izdelava plasti iz drobljenca 0-16	m3	7,15	1 dan	Sob 20.04.19	Sob 20.04.19
46	Izdelava nosilne plasti AC 22 base B 50/70 A3, deb. 7 cm.	m2	143,00	1 dan	Pet 26.04.19	Pet 26.04.19
47	Izdelava AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm (vozišče)	m2	143,00	1 dan	Pet 26.04.19	Pet 26.04.19
48	Vgraditev robnikov s prerezom 15/25 cm.	m1	45,00	1 dan	Tor 23.04.19	Tor 23.04.19
49	KANAL S2 - Bukovica			210 dnevi	Pet 01.02.19	Sob 30.11.19
50	PREDEDELA			4 dnevi	Pet 01.02.19	Sre 06.02.19
54	KANALIZACIJA			24 dnevi	Sob 10.08.19	Pet 13.09.19
55	odsek 2 - urbano območje			360,30 dnevi	Sob 10.08.19	Pon 09.09.19
56	PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE	m1	508,41	3 dnevi	Tor 10.09.19	Pet 13.09.19
57	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE			67 dnevi	Tor 10.09.19	Sob 30.11.19
58	KRIŽANJE Z OSTALO INFRASTRUKTURO			46 dnevi	Sob 14.09.19	Sob 09.11.19
59	Izdelava nevezane nosilne plasti	m3	586,00	20 dnevi	Tor 10.09.19	Sob 09.11.19
60	Izdelava nosilne AC 22 B 50/70 A3, deb. 7 cm.	m2	675,30	18 dnevi	Pon 11.11.19	Sob 30.11.19
61	Vgraditev robnikov 15/25 cm.	m1	206,00	6 dnevi	Pon 11.11.19	Sob 16.11.19
62	Kanalizacija Kanal Polje - Utik			165 dnevi	Čet 14.03.19	Pon 28.10.19
63	KANAL S1 Utik			165 dnevi	Čet 14.03.19	Pon 28.10.19
64	PREDEDELA			4 dnevi	Čet 14.03.19	Pon 18.03.19
68	KANALIZACIJA			165 dnevi	Čet 14.03.19	Pon 28.10.19
69	odsek 1 S1-8	m1	190,14	14 dnevi	Čet 14.03.19	Tor 09.04.19
70	odsek 2 - urbano območje			488,25 dnevi	Čet 30.05.19	Tor 02.07.19
71	Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi	m1	678,21	2 dnevi	Čet 04.07.19	Pet 05.07.19
72	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE			88 dnevi	Čet 04.07.19	Pon 28.10.19
73	KRIŽANJE Z OSTALO INFRASTRUKTURO			48 dnevi	Čet 04.07.19	Pon 09.09.19
74	Izdelava nevezane nosilne plasti	m3	474,60	20 dnevi	Tor 10.09.19	Pet 04.10.19
75	asfaltna vozišča	m2	356,00	20 dnevi	Sob 05.10.19	Pon 28.10.19
76	ODCEPI ZA BODOČE PRIKLJUČKE			17 dnevi	Čet 11.04.19	Tor 07.05.19
77	Kanalizacija			17 dnevi	Čet 11.04.19	Tor 07.05.19
78	izdelava kanalizacije - DN 200 - SN 16	m1	133,00	11 dnevi	Čet 11.04.19	Pon 29.04.19
79	Izdelava revizijskih jaškov	kos	19,00	5 dnevi	Tor 30.04.19	Pon 06.05.19
80	Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi	m1	133,00	1 dan	Tor 07.05.19	Tor 07.05.19
81	Vodice - izgradnja povezovalnega kanala C0			591 dnevi	Čet 05.04.18	Pet 10.07.20
82	KANAL SV1			591 dnevi	Čet 05.04.18	Pet 10.07.20
83	potrditev PZI			10 dnevi	Čet 05.04.18	Pon 16.04.18
84	PREDEDELA			24 dnevi	Tor 17.04.18	Pet 18.05.18
90	GRADBENA DELA - KANALIZACIJA			488 dnevi	Pon 30.07.18	Pon 22.06.20
91	gradnja kanalizacije od J15 do J24 DN500 SN10k	m	383,30	30 dnevi	Pon 30.07.18	Čet 14.03.19
92	Hidrogeološke in geomehanske raziskave			30 dnevi	Pon 22.10.18	Pet 30.11.18
93	projektiranje spremembe projekta			97 dnevi	Pet 29.03.19	Pon 12.08.19
94	DGD projektna dokumentacija			122 dnevi	Pet 29.03.19	Pet 20.09.19
95	izdelava DGD za projektne pogoje			10 dnevi	Pet 29.03.19	Čet 11.04.19
96	pridobitev projektnih pogojev			30 dnevi	Pet 12.04.19	Čet 23.05.19
97	izdelava DGD za pridobitev mnenj			15 dnevi	Pet 24.05.19	Čet 13.06.19
98	pridobitev mnenj			30 dnevi	Pet 14.06.19	Čet 25.07.19
99	dokončanje DGD in predaja za pridobitev GD			10 dnevi	Pet 26.07.19	Čet 08.08.19
100	vloga in pridobivanje gradbenega dovoljenja			30 dnevi	Pet 09.08.19	Pet 20.09.19
101	PZI projektna dokumentacija			30 dnevi	Pet 26.07.19	Pet 06.09.19
102	izdelava PZI za recenzijo VOKA			10 dnevi	Pet 26.07.19	Čet 08.08.19
103	recenzija VOKA			10 dnevi	Pet 09.08.19	Pet 23.08.19
104	izdelava končnega PZI projekta			10 dnevi	Sob 24.08.19	Pet 06.09.19
105	PRIPRAVA IN USKLADITEV PONUDBE SPREMENIENIH DEL			30 dnevi	Sob 24.08.19	Sre 02.10.19
106	GRADNJA KANALSKEGA SISTEMA spremljevalni SV1			236 dnevi	Sob 07.09.19	Pon 22.06.20
107	gradnja gravitacije od J48 do J57 - DN500	m	100,15	15 dnevi	Sob 07.09.19	Čet 26.09.19
108	gradnja črpalnišča			60 dnevi	Pon 20.01.20	Pet 10.04.20
109	gradnja zadrževalnika			60 dnevi	Sob 11.04.20	Pon 22.06.20
110	gradnja kanalizacije od J24 do J25 TL	m	8,10	10 dnevi	Čet 03.10.19	Pon 14.10.19
111	gradnja kanalizacije od J25 do J32 -TL	m	290,18	18 dnevi	Tor 15.10.19	Sre 06.11.19
112	od J33 do J48 gradnja kanalizacije -TL	m	720,25	25 dnevi	Čet 07.11.19	Čet 05.12.19
113	od J56 do J61 gradnja kanalizacije -TL	m	125,14	14 dnevi	Pet 06.12.19	Sob 21.12.19
114	gradnja kanalizacije od J61 do J70 - TL	m	382,18	18 dnevi	Pon 23.12.19	Sob 18.01.20
115	PODVRTAVANJE POD VODOTOKOM 1			12 dnevi	Pet 06.12.19	Čet 19.12.19
116	izvedba vstopne izstopne gradbene jame			9 dnevi	Pet 06.12.19	Pon 16.12.19
117	Izdelava vrtine in vgradnja potisne GRP cevi DN 550	m1	21,00	12 dnevi	Pet 06.12.19	Čet 19.12.19
118	PODVRTAVANJE POD VODOTOKOM 2			27 dnevi	Tor 17.12.19	Čet 23.01.20
119	izvedba vstopne izstopne gradbene jame			9 dnevi	Tor 17.12.19	Čet 02.01.20
120	Izdelava vrtine in vgradnja potisne GRP cevi DN 550	m1	30,00	18 dnevi	Pet 03.01.20	Čet 23.01.20
121	Preizkus vodotesnosti	m1	16	16 dnevi	Tor 23.06.20	Pet 10.07.20
122	čiščenje izvedene kanalizacije s spiranjem.	m1	316,28	16 dnevi	Tor 23.06.20	Pet 10.07.20
123	Tehnični pregled - pridobitev uporabnega dovoljenja			169 dnevi	Sob 11.07.20	Ned 24.01.21
124	geodetski posnetek			15 dnevi	Sob 11.07.20	Tor 28.07.20
125	Izdelava projekta izvedenih del-PID	kpl	1,20	10 dnevi	Sob 11.07.20	Čet 30.07.20
126	pregled in potrditev PID			15 dnevi	Pet 31.07.20	Tor 18.08.20
127	izdelava dokumentacije za tehnični pregled			15 dnevi	Sre 19.08.20	Tor 08.09.20
128	pregled in potrditev dokumentacije za tehnični pregled			15 dnevi	Sre 09.09.20	Pet 25.09.20
129	vloga za tehnični pregled - pridobitev uporabnega dovoljenja			75 dnevi	Sob 26.09.20	Sre 23.12.20
130	primopredaja del in zapiski			29 dnevi	Čet 24.12.20	Ned 24.01.21
131	izdaja potrdila o prevzemu			1 dan	Pon 25.01.21	Pon 25.01.21
132	odprava pomanjkljivosti			365 dnevi	Pon 25.01.21	Pon 24.01.22

